

Zatęumit nr 5 do raportu z oceny i kontroli
nr 10/493/O182/19 z dnia 25.08.2011 r.

Ważni i spóźnienie do raportu:

Kontrola powykonawczy Firmy Usługowo-Handlowej Kupitof BOLTUK:

1. Pomieszczenie nr 1:

Lp. 9 d.1.2.1 - Tytułi wewn. zwykłe kat. III - we miejscu stwierdono $46 m^2$ -
w kosztorysie $40,67 m^2$.

Lp. 10 d.1.2.1 - Wewn. pładzie gipsowe - we miejscu stwierdono $46 m^2$ -
w kosztorypie $40,67 m^2$.

Lp. 11 d.1.2.1 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
nieustępnych - we miejscu stwierdono $46 m^2$ - w kosztorypie $40,67 m^2$

2. Pomieszczenie nr 2:

Lp. 33 d.2.2 - Licowanie siacii o pow. do $10 m^2$ płyt kamiennymi kamiennymi
we miejscu stwierdono $24 m^2$ - w kosztorypie powykonawczym $9,8 m^2$.

Lp. 46 d.2.4 - Posadki jedno- i dwubarwne z płyt ceramicznych podłogowych
we miejscu stwierdono $12,5 m^2$ - w kosztorypie powykonawczym $10,52 m^2$

4. Duże sale

Lp. 67 d.4.2 - Wewn. pładzie gipsowe - we miejscu stwierdono $124 m^2$ -
wg kosztorysu powykonawczego powinno być $114,60 m^2$.

Lp. 68 d.4.2 - we miejscu stwierdono osieźnicę z MDF, wg kosztorysu
powinno być stalowe

Lp. 70 d.4.2 - Tytułi wewn. zwykłe - we miejscu stwierdono $124 m^2$ -
wg kosztorysu powykonawczego powinno być $114,60 m^2$.

Lp. 74 d.4.2 - montaż elementów wykonawczych typu "Siding" - listwy
Tęciwione - stwierdono $25 mb$, wg kosztorysu powinno być $18 mb$.

SEKRETARZ GMINY

mgr Mariusz Żukowski

PODINSPEKTOR

Magdalena Czeremcha

KIEROWNIK
Referatu

Andrzej Szlachetka

5. numeracja m²

Lp. 84 d. 5.2 - Wewnętrzne płacie gipsowe - ściany i sufity -
we więcej stwierdziło 41 m² - w kosztorysie powykonawczym 33,99 m²

Lp. 85 d. 5.2 - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoga gipsowa - stwierdziło 41 m² - w kosztorysie

Lp. 81 d. 5.2 - posadki jedno- i dwubarwne z płyttek ceramicznych -
we więcej stwierdziło 12 m², w kosztorysie - 8,86 m²

Lp. 82 d. 5.2 - cokoliki z płyttek kamionkowych - we więcej stwierdziło
14 mb, w kosztorysie powykonawczym powinno być 11 mb.

6. Klatka schodowe:

Lp. 85 d. 6.2 - tyki wew. zwykłe - we więcej stwierdziło 38 m², w
kosztorysie jest 21,22 m²

Lp. 88 d. 6.2 - wew. płacie gipsowe - we więcej stwierdziło 38 m², w
kosztorysie powinno być 21,22 m².

Lp. 89 d. 6.2 - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - we więcej
stwierdziło 38 m², w kosztorysie - 21,22 m².

Lp. 101 d. 6.2 - posadki wielobarwne z płyttek kamionkowych - we więcej
stwierdziło 5 m², w kosztorysie powinno być 1,87 m²

Lp. 103 d. 6.2 - okładziny schodów z płyttek kamionkowych - we więcej
stwierdziło 4,38 m², w kosztorysie powinno być 3,24 m².

7. Pomieszczenia nr 4:

Lp. 108 d. 7.2 - sufity podwieszane - we więcej stwierdziło 11,75 m², w kosztorysie - 8,86

Lp. 111 d. 7.2 - tyki wew. zwykłe - we więcej stwierdziło 29,9 m² - w kosztorysie
powykonawczym - 21,45 m²

Lp. 115 d. 7.2 - posadki jedno- i dwubarwne - we więcej stwierdziło 11,75 m² -
w kosztorysie 8,86 m²

Lp. 117 d. 7.2 - cokoliki z płyttek kamionkowych - we więcej stwierdziło 13 mb, w
kosztorysie 11 m.

Lp. 118 d. 7.2 - wew. płacie gipsowe - we więcej stwierdziło 29,9 m² - w kosztorysie 21,45

Lp. 119 d. 7.2 - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - we więcej stwierdziło 29,9 m² - w kosztorysie 21,45

powykonawczym - 21,45 m²
SEKRETARZ GMINY
mgr Mariusz Żukowski


PODINSPEKTOR
Magdalena Czeremcha

KIEROWNIK
Biura Kierownika Projektów
Andrzej Dawidziuk

załącznik nr 3 do raportu z umowy komunalnej
nr 10/413/0182/11 z dnia 25.08.2011r.

8. Instalacje sanitariusz, wodne i podgrzewane wody:

Lp. 131 a. 8 - podumywalkowe podgrzewane wody - wg kosztorysu
ponyktowawczego powinny być 2 szt. Na miejscu nie
stwierdzono zamontowania, ze względu na odwołanie ich
przez Beneficjenta do rektawacji. Beneficjent dotychczas
oświadczenie wyjeżdżające.


SEKRETARZ GMINY
mgr Mariusz Żukowski


PODIKSPEKTOR

Magdalena Czeremcha


KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Andrzej Dawidziuk