

UWAGI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych zespół kontrolny wnosi następujące uwagi i spostrzeżenia:

I Kosztorys powykonawczy „Remont świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych”:

4. Elewacja

4.1.2.15 KNR-W 2-02 1036-01 analogia Boazerie – ruszt drewniany na ścianach... Obmiar 159,63 m². Stwierdzono wykonanie 183,7 m².

4.1.2.15 KNR-W 2-02 1036-04 analogia Boazerie panelowe. Obmiar 159,63 m². Stwierdzono wykonanie 183,7 m².

4.1.2.23 TZNBK XII 0301-38 Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych – ramiaki. Obmiar 5,28 szt. Nie wskazano.

5. Przekrycie dachu

5.1.2.30 KNR 2-02 0508-04 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej. Obmiar 38,80 m. Stwierdzono wykonanie rynien z PCV o długości 63,4 m.

5.1.2.31 KNR 2-02 0510-03 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm – blachy ocynkowanej. Obmiar 20,80 m. Stwierdzono wykonanie rur spustowych o śr. 12 cm o długości 14,8 m. i rur spustowych o śr. Około 6 cm o długości 5,3 m.

5.1.2.31 KNR K05 0103-06 (z.V) Okładzina typu „Siding” z elementów winylowych... Obmiar 21,06 m². Stwierdzono wykonanie okładziny z boazerii drewnianej.


2.2. Roboty remontowe wewnętrzne


2.2.1 Stolarka drzwiowa

2.2.1.34 KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne... Obmiar 15,54 m². Stwierdzono wykonanie 5 szt. drzwi wewnętrznych płytowych pełnych o łącznej pow. 10 m². Ponadto stwierdzono malowanie 1 szt. drzwi płytowych pełnych o pow. 1,8 m², zakup i montaż 1 szt. drzwi wewnętrznych szklonych o pow. 2 m². oraz 1 szt. drzwi zewnętrznych pełnych płytowych o pow. 2,08 m².

2.2.1.35 KNR 2-02 1016-01 analogia Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane... Obmiar 8 szt. Stwierdzono 6 szt. ościeżnic stalowych oraz 1 szt. ościeżnicy drewnianej malowanej.

PODINSPEKTOR


Kamil Grabowski

INSPEKTOR

Eliza Snarska

2.2.3 Ściany

2.2.3.38 KNR 2-02 1509-06 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych. Obmiar 140,80 m². Stwierdzono malowanie farbą olejną płyt wiórowych na ścianach o pow. 34,313 m². Ponadto stwierdzono malowanie ścian wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych farbą emulsyjną na pow. 148 m².

2.2.4 Łazienka w ganku

2.2.4.46 KNNR 2 1207-01 Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 10 mm. Obmiar 4,8 m². Stwierdzono wykonanie na pow. 6,4 m²

2.2.4.47 NNRNKB 202 2801-05 (z.V) Okładziny słupów z płytek kamionkowych GRES... Obmiar 4,8 m². Stwierdzono wykonanie posadzek w łazience z płytek na pow. 6,5 m².

2.2.4.48 KNR 9-09 0101-01 analogia (z.IX) Okładziny z płyt gipsowo kartonowych... Obmiar 15,11 m². Stwierdzono położenie płyt gipsowo kartonowych w łazience na ścianach o pow. 25,7 m² i na suficie o pow. 6,4 m².

2.2.4.49 NNRNKB 202 0837-04 (z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m²... Obmiar 15,1 m². Stwierdzono licowanie ścian na pow. 23,63 m².


3. Wyposażenie

3.55 kalkulacja własna – Wyposażenie świetlicy...

Zakup mebli:

Szafka kuchenna górna 80 cm – szt. – Stwierdzono zakup szafki lecz nie zamontowano.

PODINSPEKTOR


Kamil Grabowski

INSPEKTOR

Eliza Szarska